

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण



अवस्थापना निधि के अर्न्तगत विकास कार्यों का प्रगति विवरण

तिथि: 31 मार्च, 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अवस्थापना निर्माण एवं विकास कार्यों की वर्षवार प्रगति आख्या सम्बन्धी सार-पत्र

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)	स्वीकृत / प्रस्तावित कार्यों की संख्या	पूर्ण हो चुके	वित्तीय प्रगति (रु० लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	46346.53	38	14	22896.34
II	श्री विनय कुमार जैन	572.27	12	2	255.67
III	श्री आर०एस० दिवाकर	5166.91	14	2	734.68
परियोजना	श्री चक्रेश जैन	107523.33	8	0	88754.03
IV	श्री कप्तान सिंह	4474.15	19	13	3170.90
V	श्री राणा प्रताप सिंह	51.79	1	0	46.60
VI	श्री चक्रेश जैन	1112.22	8	5	769.80
VII	श्री वी०के० सोनकर	2710.90	14	4	1079.50
VIII	श्री एस०एस० वर्मा	2431.48	13	4	954.28
विद्युत-1 (टी०एच०ए०)	श्री राजीव सिंह	467.88	16	7	199.94
विद्युत-2 (जी०एम०पी०)	श्री भूदत्त शर्मा	936.48	24	11	360.47
	योग	151645.62	167	62	114428.00

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन 1 (राजनगर एक्सटेन्शन)

ब) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/टेकदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	₹ लाख में	% में	% में	₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य														
वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य														
शून्य														
वित्तीय वर्ष 2010-11														
1	नूरनगर क्षेत्र में ट्रंक सीवर लाईन बिछाने का कार्य।	मै० एन.के.जी. इन्फ्रा प्रा० लि०	1029/एफ.सी./ई.ई. -जलापूर्ति/10 दि० 04. 08.10	1962.48	10.08.10	09.02.11 09.05.11	31.12.2016	94	1848.66	94	94	1848.66	94	1. पूर्व में डाली गयी 1200 मिमी० व्यास की सीवर लाईन के मिसिंग गैप के अन्तर्गत चार स्थानों पर सीवर लाईन का कार्य कराये जाने हेतु एच०टी० लाईन हटवायी जानी होगी जिस हेतु वि०/या० खण्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। 2. मोरटी ग्राम की अर्जित भूमि के सापेक्ष मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण दो मेनहोल का निर्माण प्रभावित है।
वित्तीय वर्ष 2011-12														
2	नूरनगर मोरटी में 56 एम.एल.डी. क्षमता के सीवररेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य।	मै० एन.के.जी. इन्फ्रा प्रा० लि०	139/एफ.सी./ई.ई. -जलापूर्ति/11 दि० 21. 10.11	7804.02	01.11.11	30.04.13	31.03.17	75	5874.52	75	75	5874.52	75	सीवर लाईन का कार्य प्रभावित होने के कारण फिनिशिंग कार्य धीमी गति से कराये जा रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2012-13														
शून्य														
वित्तीय वर्ष 2013-14														

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/ सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								वित्तीय		वित्तीय		वित्तीय		
								भौतिक % में	₹ लाख में	भौतिक % में	₹ लाख में	भौतिक % में	₹ लाख में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (बिन्दु सं० ए11-ए12) (मॉड्यूल-6)	मैसर्स ईओन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर	824/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/14 दिनांक 24.04.2014	542.87	26.02.2014	25.02.2015	30.06.2017	15	63.88	12	15	63.88	12	कार्य स्थल पर नूरनगर एवं सद्दीकनगर ग्राम की सीमा विवाद होने के कारण सम्पूर्ण 45.0 मी० चौड़ाई में सड़क निर्माण हेतु कार्य स्थल उपलब्ध नहीं है तथा अधिकांश भाग में यू०पी०एस०आई०डी०सी० की अर्जित भूमि के कारण कार्य स्थल उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध स्थल के अनुसार मात्र सर्विस रोड का कार्य कराया गया है।
4	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (बिन्दु सं० ए12-ए13) (मॉड्यूल-7)	मैसर्स आर०जी० बिल्डटेक इंजीनियर लि०	831/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/14 दिनांक 30.04.2014	582.60	01.05.15	30.04.16	31.03.2017	67	393.46	68	67	393.46	68	एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय से पारित स्थगन आदेश से कार्य प्रभावित है।
5	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार प्रस्तावित 30.0 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (बिन्दु सं० बी5-बी6/ए) (मॉड्यूल-8/ए)	मैसर्स अजय बिल्डर्स	828/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/14 दिनांक 29.04.2014	559.11	26.02.2014	25.02.2015	30.06.2017	79	443.57	79	79	443.57	79	एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय से पारित स्थगन आदेश से आंशिक कार्य प्रभावित है।
6	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार प्रस्तावित 30.0 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (बिन्दु सं० बी5-बी6/बी) (मॉड्यूल-8/बी)	मैसर्स राज इन्फ्रामार्ट प्रा० लि०	829/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/14 दिनांक 29.04.2014	559.11	26.02.2014	25.02.2015	31.03.2017	72	400.34	72	85	480.38	86	एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय से पारित स्थगन आदेश से कार्य प्रभावित है।
वित्तीय वर्ष 2014-15														
7	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (बिन्दु संख्या-ए5-ए6) (पार्ट-ए) (मॉड्यूल-15ए) (स्लाइस-1)	श्री० केशव कन्स० कं०	901/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/14 दिनांक 12.09.2014	280.67	01.09.14	31.05.15	30.09.2016	87	244.53	87	87	244.53	87	खसरा संख्या-1262, ग्राम नूरनगर में भूमि कम अर्जित होने से अवशेष कार्य प्रभावित है।
8	राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के दोनों तरफ मेरठ को जाने एवं आने वाली स्लैप रोड, सर्विस रोड एवं नाले का निर्माण कार्य।	श्री० एच०पी० बिल्डर्स प्रा० लि०	980/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/14 दिनांक 09.12.2014	416.05	01.09.2015	31.05.2016	30.11.2016	75	308.96	75	100	308.96	75	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/उकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्पादित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	₹ लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष 2015-16														
9	जी०टी० रोड से मेरठ रोड तक (एन०एच०-58) तक बन्धा रोड के सुदृढीकरण, फुटपाथ मरम्मत व सड़क का 05 वर्षों हेतु अनुरक्षण कार्य एवं राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बन्धा रोड के किनारे जल निकासी हेतु मुख्य नाले का निर्माण कार्य।	मै० कृष्णा कन्स०	37/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/15 दिनांक 21.05.2015	7064.10	01.05.2015	30.04.2016	30.06.2017	83	5806.26	82	86	6062.19	86	कार्य प्रगति पर है। सड़क कार्य लगभग पूर्ण है। मुख्य नाले का कार्य एच०टी० विद्युत लाईन हटाने के पश्चात् ही सम्पादित हो सकेगा।
10	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में ग्राम मोरटी के समीप से एस०टी०पी० के आगे तक 45 मीटर चौड़ी सड़क एवं एस०डब्लू० ड्रेन का निर्माण कार्य (पार्ट-ए)।	मै० आर०के० त्यागी कन्स० प्रा०लि०		565.19										एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं हुआ है।
11	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में ग्राम मोरटी के समीप से एस०टी०पी० के आगे तक 45 मीटर चौड़ी सड़क एवं एस०डब्लू० ड्रेन का निर्माण कार्य (पार्ट-बी)।			502.87										एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी है। निविदा निरस्त की जा चुकी है।
12	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में ग्राम मोरटी के समीप से एस०टी०पी० के आगे तक 45 मीटर चौड़ी सड़क एवं एस०डब्लू० ड्रेन का निर्माण कार्य (पार्ट-सी)।	मै० बाबा बैजनाथ कन्स० इण्डिया प्रा०लि०		514.98										एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं हुआ है।
13	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में ग्राम मोरटी के समीप से एस०टी०पी० के आगे तक 45 मीटर चौड़ी सड़क एवं एस०डब्लू० ड्रेन का निर्माण कार्य (पार्ट-डी)।	मै० भारद्वाज कन्स० कं०		376.12										एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं हुआ है।
14	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार बन्धा रोड से एस०टी०पी० को मिलाने वाली 45 मीटर चौड़ी सड़क के बायीं भाग, ड्रेनेज एवं डिवाइडर का कार्य।	मै० अर्जुनवंश इन्फ्रा प्रा०लि०		487.56										एस०एल०पी० संख्या-26259/15 रामकुमार एवं अन्य बनाम गा०वि०प्रा० मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं हुआ है।
15	हिण्डन विहार में आनन्द मशीनरी स्टोर से सगीर मलिक, शहीद कबाड़ी व पवन कौशिक की फौकरी से नन्दग्राम नाले तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	मै० कृष्णावीर एण्ड कं०	239/एफ०सी०/ई०ई० जोन-1/15 दिनांक 10.12.2015	69.56	01.11.2015	30.04.2016	31.03.2017	45	29.46	42	88	60.95	88	कार्य लगभग पूर्ण है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	₹ लाख में	% में	% में	₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	नन्दग्राम योजना के डी-ब्लॉक में भवन संख्या डी-847 से आशाराम बापू आश्रम होते हुये बन्धा रोड तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स से सड़क निर्माण कार्य।	श्री अक्षय डेवलपर्स प्रा0लि0	235/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/15 दिनांक 01.12.2015	70.22	12.10.2015	11.04.2016	31.12.2016	85	59.57	85	85	59.57	85	कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को नोटिस दिया गया है।
17	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोरटी में प्राइमरी स्कूल के बराबर से जाने वाली कच्ची सड़क पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	श्री संजय शर्मा	229/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/15 दिनांक 06.11.2015	16.90	05.10.2015	04.01.2016	31.12.2016	60	10.00	59	100	13.41	80	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
18	राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर सड़क मरम्मत, साईनेजिंग, स्टॉप लाईन एवं जैब्रा लाईन के निर्माण कार्य।	श्री मुकेश वर्मा एण्ड कं0	395/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 29.03.2016	111.56	21.05.2016	20.09.2016	31.12.16	92	100.19	92	92	100.19	92	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
19	राजनगर एक्सटेंशन में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर साईकिल ट्रेक का निर्माण कार्य।	श्री मेघा कन्सट्रक्शन	372/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 26.02.2016	117.73	10.02.2016	09.06.2016	31.03.2017	100	81.82	75	100	102.70	87	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
20	राजनगर एक्सटेंशन में 45 मीटर चौड़ी सड़क पर साईकिल ट्रेक का निर्माण कार्य।	श्री ए0एस0 बिल्डर्स	376/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 02.03.2016	36.56	01.10.2016	31.12.2016	31.03.2017	80	16.89	46	100	23.26	64	कार्य पूर्ण/अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
21	नन्दग्राम में सड़कों पर इन्टरलॉकिंग टाईल लगाने व नाली का निर्माण कार्य।	श्री शिवा बिल्डर्स	02/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 01.04.2016	124.91	10.02.2016	09.06.2016	31.03.2017	70	83.23	69	90	111.61	89	कार्य पूर्ण/अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
22	नन्दग्राम योजना के बी-ब्लॉक में इन्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	श्री कृष्णपाल एण्ड कं0	398/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 30/03/2016	180.38	25.02.2016	24.08.2016	31.12.2016	100	173.63	96	100	173.63	96	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	₹ लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार 45 मीटर (मॉड्यूल-3ए, 3बी, 4, 5बी, 15ए-स्ताईस-1), 30 मीटर (मॉड्यूल-10ए एवं 10बी) एवं 24 मीटर (मॉड्यूल-12) चौड़ी सड़कों के मुख्य कैरिज-वे एवं सर्विस रोड के सुदृढीकरण तथा 45 मीटर चौड़ी सड़क (मॉड्यूल-5बी) के दोनों तरफ साईकिल ट्रैक का निर्माण कार्य।	श्री0 कृष्णा कन्स0	63/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 25/05/2016	1804.12	01.05.2016	30.04.2017		74	1223.72	73	90	1554.43	86	कार्य प्रगति पर है।
24	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में ग्राम मोरटी के पास शमशानघाट हिण्डन नदी तक ग्रामीण सड़क (चकरोड़) के सुदृढीकरण का कार्य।	श्री0 सुनील गर्ग एण्ड कं0	162/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 23/08/2016	47.66	25.07.2016	24.01.2017	31.03.2017	90	42.51	89	90	42.51	89	कार्य पूर्ण/अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
25	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में मेरठ रोड से मेडोज विस्ता ग्रुप हाउसिंग तक जाने वाली सड़क पर रामनाथ राजबाला स्कूल के बगल से दुर्गा मन्दिर ग्राम मोरटा तक जाने वाली रोड का सुदृढीकरण का कार्य।	श्री0 शिव दुर्गा कन्स0 कं0	138/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 23/08/2016	21.51	25.06.2016	24.09.2016	31.12.2016	35	7.60	35	50	7.60	35	कार्य प्रगति पर है।
26	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोरटी में खेल मैदान की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण एवं समतलीकरण का कार्य।	श्री0 सितम कन्स0 कं0	161/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 03/08/2016	27.48	06.06.2016	05.09.2016	05.11.2016	50	12.96	47	50	12.96	47	कार्य प्रगति पर है।
27	प्राधिकरण कार्यालय के तृतीय तल पर निर्मित शैड एवं कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने हेतु फर्नीचर आपूर्ति का कार्य।	श्री0 जे0एम0जे0टूल्स इण्डिया	215/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 29/09/2016	18.49	01.09.2016	30.09.2016		84	15.55	84	100	15.55	84	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
28	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सर्कुलेशन प्लान के अनुसार प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (मॉड्यूल 14ए) सड़क संख्या-1 16-ए 18) पार्ट-ए	श्री0 मैसर्स राजेश्वर बिल्डर्स	902/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/14 दिनांक 12.09.2014	266.52	12.02.15	15.12.16		100	231.81	86	100	231.81	86	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।
29	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बन्धा रोड भट्टा नं0-5 रोड तक प्रस्ताव 18 मीटर चौड़ी (चकरोड़) सड़क के मेटल भाग को मरम्मत एवं सुदृढीकरण का कार्य।	श्री0 श्री0जी0 इन्फ्रा0 प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0	215/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 29/09/2016	64.08	17.10.16	16.01.17		100	56.98	89	100	56.98	89	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान किया जाना शेष है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अन्यवृत्ति		
								भौतिक		वित्तीय		भौतिक			वित्तीय	
								% में	₹ लाख में	% में	% में	₹ लाख में	% में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
30	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जोन-1 के अन्तर्गत चल रहे कार्यों हेतु 80 मिमी मोटी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की आपूर्ति का कार्य।	मै0 श्री0जी0 इन्फ्रा0 प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0	245/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 25/11/2016	186.30	24.10.2016	31.03.2017		60	105.72	56	87	161.82	86	कार्य प्रगति पर है।		
31	ग्राम मोरटी (राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र) में जितेन्द्र के मकान से अनिल के मकान के बराबर से होकर परिक्रमा मार्ग तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स से सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	मैसर्स सृष्टि इन्फ्रा0 इन्जी0 डेवलपर्स	325/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/17 दिनांक 14.03.2017	28.12	01.12.16	31.03.2017								कार्य प्रगति पर है।		
32	नन्दग्राम में भवन सं0-ई-645 के सामने नाली की मरम्मत व पार्क में मिटटी भरवाई तथा सेवानगर में मेरठ रोड से दुर्गा बैंकट हॉल से अनाथ आश्रम वाली गली से शिव मन्दिर के पास लीलू वाल्मिकी की मकान व गली नं-10 में कबूल सिंह के मकान से राजाराम के मकान तक इन्टरलॉकिंग रोड व नाली के निर्माण कार्य	मैसर्स दीपक कन्स0	331/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/17 दिनांक 15.03.2017	13.57	10.12.16	09.03.17								कार्य प्रगति पर है।		
33	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के जोनल प्लान के अनुसार 45 मी0 चौड़ी सड़क (मेरठ रोड से ग्राम सीकरोड की अन्तिम सीमा तक) सीवर एवं ड्रेनेज व्यवस्था का निर्माण कार्य। (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी)	मैसर्स कृष्णा कन्स0	296/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/17 दिनांक 03.01.2017	5814.72	12.12.16	11.12.17								कार्य प्रगति पर है।		
34	मेरठ रोड पर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के पास यूनियन बैंक के पीछे इन्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	मैसर्स वी0एम0 इन्फ्राटेक	326/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/17 दिनांक 15.03.2017	25.97	15.12.16	14.04.17								कार्य प्रगति पर है।		
35	नन्दग्राम योजना के ब्लॉक-ए, पॉकेट-II व ई-ब्लॉक में मन्दिर वाले पार्क की मरम्मत एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य।	मैसर्स दुर्गा शक्ति कन्स0	332/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/17 दिनांक 16.03.2017	17.21	02.11.16	01.02.17	30.04.2017				60	9.39	54	कार्य प्रगति पर है।		
37	नन्दग्राम योजना के सी-ब्लॉक के भवन संख्या-सी 528 से सी 640 तक इन्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	मै0 ए0एस0 बिल्डर्स		80.89	02.01.17	01.05.17								अनुबन्ध की प्रक्रिया में है।		

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	₹ लाख में	% में	% में	₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मधुबन-बापूधाम														
वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य														
शून्य														
वित्तीय वर्ष 2010-11														
38	मधुबन-बापूधाम में बुनकर मार्ट का निर्माण कार्य।	मै0 शालीमार कॉर्प लि0	18/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-1/16 दिनांक 27.04.16	14984.34	27.04.16	26.04.18		22	3151.26	21	30	4437.82	29	कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग			46346.53					46346.53			22896.34		

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

प्रारूप (ख)

रिपोर्टिंग तिथि- 31.12.2016

अभियन्त्रण, जोन-2

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु0 लाख में	% में		रु0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मोदीनगर मे हापुड रोड से मानकी गांव तक रजवाहे के किनारे लैफ्ट पटरी के सुदृढीकरण का कार्य	मैसर्स ए0एस0 कन्सं0	113/एफ0सी0/ई0ई0-2/15 दि0.20/08/2015	218.43	25.08.15	24.02.16	-	90%	183.72	84%	91%	183.72	84%	कार्य का अन्तिम होना है।
2	मुरादनगर विकास क्षेत्र में गंगनहर घाट पर सडक सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य।	मै. एम.एस. कन्सं0	220/एफ.सी./ई.ई.जोन-2 दि0 28.10.15	9.77	4.11.15	3.1.16	3.02.16	75%	6.72	58%	75%	6.72	58%	कार्य का अन्तिम होना है।
3	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बेगमाबाद बुढाना में निर्माणाधीन ई0डब्लू0 एस0 भवनों का वाहय विकास कार्य।	मै0श्री0जी0 बिल्डर्स एण्ड कॉन्टैक्टर	354/एफ0सी0/ई0ई0-2/16 दि0.22.02.16	41.39	19.3.16	18.07.16	18.10.16	60%	17.38	42%	65%	17.38	42%	कार्य प्रगति पर है।
4	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत श्री वसीम के घर से श्री श्याम त्यागी के घर तक सडक पर इण्टर लॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	मै0राधा कृष्णा इण्टर प्राईजेज	88/एफ0सी0/ई0ई0-2/16 दि0.22.06.16	5.97	03.10.16	02.01.17	-	70%	3.93	66%	100%	6.05	100%	अन्तिम बिल की प्रक्रिया में
5	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत श्री हीरा इन्कलेव कालोनी में मार्टन स्कूल से राष्ट्रीय राजमार्ग-58 तक सडक पर इण्टर लॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	मै0कनिष्का कन्सं0	102/एफ0सी0/ई0ई0-2/16 दि0.24.06.16	5.93	03.10.16	02.12.16	-	-	-	-	-	-	-	आचार संहिता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्पादित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु0 लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मोदी मन्दिर से सीकरी पेद्रोल पम्प तक राष्ट्रीय राजमार्ग-58 की साइट पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	मै0 मुकेश कन्स0कं0	210/एफ0सी0/ई0ई0-2/16 दि0.23.09.16	26.87	03.10.16	02.02.17	-	46%	6.42	46%	80%	12.39	46%	कार्य प्रगति पर है।
7	मुरादनगर विकास क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ रोड एन.एच.-58 से जलालपुर गांव तक सड़क उच्चीकरण का कार्य।	मै0 आर0 पी0 बिल्डर्स	238/एफ0सी0/ई0ई0-2/16 दि0.16.11.16	44.76	22.11.16	21.05.17	-	-	-	-	-	-	-	आचार संहिता के कारण कार्य बन्द रहा।
8	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर गली नं0 2 मे सडक निर्माण का कार्य।	मै0 सौरव एसोसिएटस	286/एफ0सी0/ई0ई0-2/15 दि0.03/01/17	14.26	06.01.17	05.03.17	-	-	-	-	-	-	-	आचार संहिता के कारण कार्य बन्द रहा।
9	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अंतर्गत फायर स्टेशन के सामने सडक का निर्माण कार्य।	मै0 परिमन्दर चौधरी कान्स्ट्रक्टर	218/एफ0सी0/ई0ई0-2/15 दि0.03/10/16	10.75	07.10.16	06.12.16	-	80%	6.42	80%	100%	6.42	80%	स्थल पर कार्य पूर्ण
10	मोदीनगर क्षेत्र में सूरत सिटी की सडक की मरम्मत एवं पार्को का सौन्दर्यकरण का कार्य।	मै0 दीपान्शी कन्स क0	-	54.08	29.12.16	28.03.17	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध की कार्यवाही में
11	मुरादनगर विकास क्षेत्र के अंतर्गत एन.एच.-58 से रावली रोड पर सडक का चौडीकरण का कार्य।	मै0 आर0 जी0 बिल्डटैक इन्जी0 प्रा0लि0	-	121.51	06.01.17	05.07.17	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध की कार्यवाही में
12	अभियन्त्रण खण्ड जोन-2 के अन्तर्गत चल रहे कार्यो मे इण्टरलॉकिंग टाइल्स की आपूर्ति का कार्य	मै0 ओम कंकीट एण्ड कैमीकल्स	233/एफ0सी0/ई0ई0-2/16 दि0.25/10/16	30.45	27.10.16	26.12.16	25.03.17	34%	10.48	34%	76%	22.99	35%	कार्य प्रगति पर।
कुल योग				572.27					235.07			255.67		

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: 3

ब) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं०	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की घनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवधि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक		वित्तीय	भौतिक		वित्तीय	
								%में	रु० लाख में	%में	%में	रु० लाख में	%में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	राजनगर योजना में प्रस्तावित सिटी क्लब का निर्माण कार्य।	मै० सन्जेश यादव कान्ठे०	771/एफ०सी०/ई०ई०-3/14 दिनांक 24.02.14	621.62	01.01.14	30.06.15	31.12.15	63	389.55	62.67	63	389.55	62.67	भू-उपयोग के संशोधन के प्रस्ताव के निस्तारण के बाद कार्य शुरू कराया जायेगा।
2	स्वर्णजयन्तीपुरम/कर्पूरीपुरम योजना की मुख्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	मै० सूनील गर्ग एण्ड कम्पनी	103/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/16 दिनांक 25.06.2016	271.06	10.06.16	09.03.17	-	100	241.72	89.17	100	241.72	89.17	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष है।
3	संजय नगर योजना के एच-ब्लॉक में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	मै० यतन्द्र सिंह	186/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/16 दिनांक 03.09.2016	118.44	27.07.16	26.06.17	-	60	29.28	24.72	75	67.51	60	कार्य प्रगति पर है।
4	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के सी-ब्लॉक की पानी की लाइन बदलने का कार्य।	मै० दीपक कन्स०	330/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/17 दिनांक 15.03.2017	14.21	01.12.16	28.02.17	-	15	-	-	80	-	-	कार्य प्रगति पर है।
5	ग्राम हरसौव की मडैया में सडक, सीवर एवं नाली के निर्माण का कार्य।	मै० शमशाद अली कन्स०	300/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/17 दिनांक 10.01.17	13.63	01.12.16	28.02.16	-	-	-	-	60	-	-	कार्य प्रगति पर है।
6	ग्राम रईसपुर से ग्राम सदरपुर को जोडने वाली सडक पर साईट पटरी का निर्माण कार्य।	मै० सर्स नीलकमल कन्स०	327/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/17 दिनांक 15.03.17	10.06	01.12.16	31.01.17	-	20	-	-	80	-	-	कार्य प्रगति पर है।
7	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के ई-ब्लॉक की आन्तरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	मै० होती लाल	-	36.44	14.12.16	13.04.17	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध प्रक्रिया में।
8	डासना फ्लाई ओवर के नीचे एन.एच. 24 को जोडते हुये सर्विस रोड का निर्माण कार्य।	मै० मुकेश कन्स०	295/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/17 दिनांक 03.01.2017	41.95	22.12.16	21.06.17	-	90	35.90	85.57	100	35.90	85.57	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष है।
9	ग्राम कल्लूगढी में सडक व नाली का निर्माण कार्य।	मै० राज कन्स०	-	57.68	22.12.16	21.06.17	-	5	-	-	50	-	-	अनुबन्ध प्रक्रिया में। कार्य प्रगति पर।
10	ग्राम मसूरी में सी०सी० रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	मै० मेघा कन्स०	319/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/17 दिनांक 14.03.2017	81.02	22.12.16	21.06.17	-	5	-	-	50	-	-	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं०	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवधि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति		
								भौतिक		वित्तीय		भौतिक			वित्तीय	
								%में	रु० लाख में	%में	रु० लाख में	%में	रु० लाख में		%में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
11	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के डी-ब्लॉक की आन्तरिक सड़कों का सुदृढीकरण का कार्य।	मै० सुनील गर्ग एण्ड कं०	299/एफ०सी०/ई०ई० जोन-3/17 दिनांक 09.01.2017	98.86	30.12.16	29.06.17	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध प्रक्रिया में।		
12	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के बी-ब्लॉक की आन्तरिक सड़कों का सुदृढीकरण का कार्य।	मै० एस०एस०कन्स०	-	110.47	02.01.17	01.07.17	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध प्रक्रिया में।		
13	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के सी-ब्लॉक की आन्तरिक सड़कों का सुदृढीकरण का कार्य।	मै० वरदे इन्फ्रा०प्रा०लि०	-	102.62	02.01.17	01.07.17	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध प्रक्रिया में।		
14	हापुड चुंगी चौराहे पर एन.एच.24 बाईपास को एन.एच.58 से जोड़ने वाली सड़क की दिशा में प्रस्तावित 4 लेन फ्लाई ओवर शास्त्री नगर,कविनगर चौराहे पर आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य।	-	-	3588.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में।		
			कुल योग	5166.91					696.45			734.68				

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: 4

ब) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति	
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय			
									₹ लाख में	% में		₹ लाख में	% में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य।															
वित्तीय वर्ष 2010-11															
वित्तीय वर्ष 2011-12															
वित्तीय वर्ष 2012-13															
वित्तीय वर्ष 2013-14															
वित्तीय वर्ष 2014-15															
1	वैशाली, शास्त्रीनगर व राजनगर में स्थित कम्प्यूनिटी सेन्टर के खाली स्थान व नेहरुनगर स्टेडियम में कुल 04 बैडमिन्टन हॉल का निर्माण कार्य।	श्री गुरु एन्टरप्राइजेज	991/एफ.सी./ई.ई.-4/14 दि 22.12.14	374.36	29.12.14	28.12.15	30.06.16	97	236.32	63.13	100	374.36	100.00	अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।	
2	मेरठ तिराहे पर 03 लेन ग्रेड सेपरेटर के निर्माण का कार्य।	श्री एस0पी0 सिंगला कन्स0 प्रा0 लि0	1041/एफ.सी./ई.ई.-4/15 दि 18.02.15	1630.36	06.12.14	05.12.15	31.03.2017	92	1369.52	84.00	92	1413.84	86.72	अनापत्ति प्राप्त हो गयी है। पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति में है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना है।	
वित्तीय वर्ष 2015-16															
3	एन0एच0-24 से राहुल विहार एवं प्रताप विहार की मुख्य मार्ग का सुधार कार्य एवं विजयनगर धाने से रेलवे स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	श्री सुनील गर्ग एण्ड कम्पनी	975/एफ.सी./ई.ई.-1/10 दि 11.06.10	375.79	17.06.10	18.05.15	30.04.12	30.12.16	70	231.83	61.69	100	289.01	76.91	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।
4	राजनगर स्थित आफिसर्स क्लब में एक डबल बैडमिन्टन कोर्ट बनाने एवं पूर्व निर्मित बैडमिन्टन कोर्ट को जिम व स्क्वैश कोर्ट में परिवर्तित किये जाने का कार्य।	श्री आर0के0 कन्स0	214/एफ.सी./ई.ई.-4/15 दि 17.10.15	192.46	01.11.15	31.07.16	30.12.16	85	97.13	50.47	100	136.03	70.68	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष।	

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/टेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	भेरठ तिराहे पर ग्रेड सैपरेटर के किनारे आर०सी०सी० ड्रेन का निर्माण कार्य।	मै० सतीश कुमार	241/एफ.सी./ई.ई.-4/15 दि० 21.12.15	66.31	01.11.15	30.04.16	31.07.16	72	33.35	50.29	75	33.35	50.29	संरक्षित वन भूमि का अनापत्ति प्राप्त हो गया है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।
6	तहसील रोड की मरम्मत का कार्य।	मै० सुरेश चन्द्र	15/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 26.04.16	35.61	28.04.16	27.07.16	15.10.16	90	35.61	100.00	100	35.61	100.00	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।
7	पुराने बस अड्डे स्थित टैम्पेरी हटमेट स्टॉफ कोलोनी में सीवर लाईन डालने एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने के कार्य	मै० घनेश इन्फ्रास्ट्रक्चर	31/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 02.05.16	5.66	10.05.16	09.08.16		60			80		0.00	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष।
8	गाजियाबाद शहर में विवेकानन्दनगर एफ०ओ०बी० से एन०एच०-24, डायमण्ड एफ०ओ०बी० से जी०टी०रोड, डायमण्ड आर०ओ०बी० रोड से एन०एच०-24 एवं जी०टी०रोड से चिपियाना बुजुर्ग रेलवे क्रॉसिंग तक साईकिल ट्रैक का निर्माण कार्य	मै० बी०आर० एण्ड कम्पनी	380/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 10.03.16	319.67	15.03.16	14.09.16	31.12.16	82	189.29	59.21	100	221.19	69.19	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष।
9	ब्लॉक-के०ए० प्रताप विहार सैक्टर-12 की सड़कों एवं नालियों का सुधार कार्य।	मै० केशव कन्स०	32/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 02.05.16	248.48	10.05.16	09.11.16		96	197.20	79.36	100	207.11	83.35	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष।
10	ब्लॉक-बी०एच० प्रताप विहार सैक्टर-12 की सड़कों एवं नालियों का सुधार कार्य।	मै० पी०पी० रीयलकॉन प्रा० लि०	16/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 26.04.16	135.54	28.04.16	27.01.17		67	79.46	58.62	100	127.88	94.35	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष।
11	जी०टी०रोड गाजियाबाद पर स्थित रमते राम रोड टी प्वाइंट से आप्लेन्ट मॉल तक चौधरी मोड तिराहे का सुधार कार्य।	मै० आर०जी० बिल्डटैक इंजी० लि०	04/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 01.04.16	372.15	15.03.16	14.12.16		60	70.37	18.91	65	205.98	55.35	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष।
12	एन०एच०-24 स्थित ए०बी०ई०एस० जंक्शन पर साईनेज का कार्य।	मै० वशिष्ठ कन्स०	131/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 25.07.16	24.21	23.04.16	07.05.16		98		0.00	100			कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान शेष।
13	ब्लॉक के.ए. सैक्टर-12, प्रताप विहार गाजियाबाद के तीन पार्कों की बारण्डीवाल का निर्माण कार्य।	मै० अभित बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स	146/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 11.08.16	14.76	01.08.16	31.10.16		92	7.74	52.44	100	14.76	100.00	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।
14	अम्बेडकर रोड के समीप स्थित पुराने गांधीनगर के सड़क का सुधार कार्य।	मै० दीपक कन्स०	185/एफ.सी./ई.ई. जौन-4/16 दि० 03.09.16	6.00	19.09.16	18.10.16		72	0.00	0.00	100	6.00	100.00	कार्य पूर्ण। अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/टेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति		
								भौतिक		वित्तीय		भौतिक			वित्तीय	
								% में	₹ लाख में	% में	% में	₹ लाख में	% में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
15	कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में साईकिल ट्रैक का निर्माण कार्य।	मै० सुनील गर्ग एण्ड कम्पनी	254/एफ.सी./ई.ई. जोन-4/16 दि० 01.12.16	326.69	01.08.16	30.04.17		35.00		60.00	10.00	105.78	32.3793	कार्य प्रगति में है।		
16	कैलिवर्थ प्लाईओवर एवं टाकुर द्वारा तिराहे के मध्य यू-टर्न का निर्माण कार्य।	मै० लालचन्द एण्ड कम्पनी	343/एफ.सी./ई.ई. जोन-4/17 दि० 30.03.17	214.73	16.11.16	15.08.17								आचार संहिता के कारण काम प्रारम्भ नहीं हो सका था। अनुबन्ध बन गया है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा।		
17	राजनगर, शास्त्रीनगर स्थित बैडमिंटन कोर्ट में साफ सफाई का कार्य।	मै० दीपक कान्हेकर	264/एफ.सी./ई.ई. जोन-4/16 दि० 14.12.16	2.54	17.10.16	16.01.17								कार्य पूर्ण।		
18	वार्ड नं०-7, गुलमोहर अपार्टमेंट से जी०टी०रोड तक सड़क के सुदृढीकरण का कार्य।	मै० आर० पी० बिल्डर्स		122.31										अनुबन्ध की प्रक्रिया में।		
19	नेहरुनगर II बी स्थित जी०डी०ए० ऑफिसर्स कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति का कार्य।	मै० किंग सिव्योरिटी सर्विस एण्ड फैसेलिटी	329/एफ.सी./ई.ई. जोन-4/17 दि० 15.03.17	6.52	19.03.17	18.03.18								फर्म द्वारा सुरक्षा का दायित्व सम्भाल लिया गया है।		
	कुल योग			4474.15					2547.82			3170.9				

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: - 5

ब) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की घनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु० लाख में	% में		रु० लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष-2013-14														
1	गालन्द रोड़ पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगवाने का कार्य।	मै० दाती जी कन्स०	293/एफ सी/ ई.ई. जोन-5/17 दिनांक 03.01.2017	51.79	22.12.16	21.04.17		42	21.77	42	95	46.60	90	कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग			51.79					21.77			46.60		

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: - 6

ब) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति		
								भौतिक		वित्तीय		भौतिक			वित्तीय	
								% में	₹ लाख में	% में	₹ लाख में	% में	₹ लाख में		% में	₹ लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
वित्तीय वर्ष-2009-10																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
वित्तीय वर्ष-2010-11																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
वित्तीय वर्ष-2012-13																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
वित्तीय वर्ष-2013-14																
1	अर्थला के पास झील के चारों ओर सड़क एवं जीपीरोड से वसुधरा तक नाले के निर्माण कार्य।	मै0 शर्मा कन्स0	688/FC/EE Zone-6/13 30.09.13	168.37	16.08.13	15.05.14	30.04.15 30.06.15	90	122.40	72	90	122.4	72	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान शेष		
वित्तीय वर्ष 2014-2015																
वित्तीय वर्ष 2015-2016																
1	वसुधरा कट रोड पर साहिबाबाद गाँव की ओर सर्विस रोड पर स्थित नाले की आर.सी.सी. दीवार, पुलिया व सड़क का सुदृढीकरण का कार्य	मै0 ए0के0 कन्स0	144/FC/EE Zone-6/16 11.08.16	113.84	16.08.16	15.04.17	55	55	13	14.21	85	85.48	75	कार्य प्रगति पर		
2	इन्दिरापुरम योजना संडक संख्या-2 पर साईकिल ट्रैक का निर्माण	मै0 साई कन्स0कं0	379/ F.C./EE Zone-6/16 10.03.16	77.87	1.1.2016	30.04.16	30.06.16	100	66.14	84.93	100	66.14	84.93	कार्य पूर्ण		
3	इन्दिरापुरम योजना में सड़क संख्या-11ए पर साईकिलट्रैक का निर्माण	मै0 शर्मा कन्स0	382/ F.C./EE Zone-6/16 15.03.16	120.11	1.4.2016	31.07.16	31.10.16	100	88.29	74.25	100	86.79	74.75	कार्य पूर्ण		

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/टेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹0 लाख में	% में		₹0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	इन्दिरापुरम योजना में सड़क संख्या-11बी पर साईकिलट्रैक का निर्माण	मै0 कोटेक बिल्डर्स	368/ F.C./EE Zone-6/16 25.02-16	114.37	1.3.2016	30.06.16	30.10.16	100	112.22	93	100	112.22	93	कार्य पूर्ण
5	इन्दिरापुरम योजना में सड़क संख्या-8 पर साईकिलट्रैक का निर्माण	मै0 मनोज कुमार कन्स0	370/ F.C./EE Zone-6/16 25.02-16	96.60	1.3.2016	30.06.16	30.10.16	100	85.33	88.33	100	85.33	88.33	कार्य पूर्ण
6	इन्दिरापुरम योजना में सड़क संख्या-5पर साईकिलट्रैक का निर्माण	मै0 ए0एस0 बिल्डर्स	349/ F.C./EE Zone-6/16 17.02-16	101.52	22.02.16	21.06.16	21.08.16	95	91.09	72	95	91.09	72	अन्तिम विचलन हेतु प्रेषित कार्य पूर्ण
7	इन्दिरापुरम योजना में सड़क संख्या-6पर साईकिलट्रैक का निर्माण	मै0 अजय बिल्डर्स	348/ F.C./EE Zone-6/16 17.02-16	199.83	22.02.16	21.08.16	15.04.17	90	120.35	60	90	120.35	60	कार्य प्रगति पर
8	इन्दिरापुरम योजना में सड़क संख्या-12 पर साईकिलट्रैक का निर्माण	मै0 आर्यन कन्स0	387/ F.C./EE Zone-6/16 18.03.16	119.71	21.03.16	20.07.16	15.04.17	40			77	--		कार्य प्रगति पर
	कुल योग			1112.22					698.82			769.80		

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: - 7

ख) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/टेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि / सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	रु० लाख में	% में	% में	रु० लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जी०टी० रोड़ स्थित मोहननगर तिराहे से शहीद नगर ड्रेन के मध्य स्ट्रोमवाटर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य।	मै० शाह एण्ड पन्त	अनुबन्ध सं० 990 / एफ.सी. / ई०ई०-7 / 14 दि० 18.12.14	9.45	01.11.14	31.12.15	-	100%	4.72	50%	100%	4.72	50%	डी०पी०आर० कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है तथा आगणन प्रस्तुत किया जा चुका है। मैट्रो निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण निविदा आमन्त्रित होना शेष है।
वित्तीय वर्ष 2015-16														
2	गाजियाबाद शहर के टी०एच०ए० क्षेत्र के विभिन्न सड़कों के अनुरक्षण का कार्य।	मै० शगुन इन्टर प्राइजेज	अनुबन्ध सं० 222 / एफ०सी० / ई०ई०-7 / 15 दि० 29.10.15	36.78	26.08.15	28.08.16	-	30%	-	-	30%	-	-	अनुबंध बना दिया गया है। हिन्दन कैनाल रोड पर दो कट बन्द कराये गये है तथा सूर्य नगर में पैचिंग का कार्य किया गया है, तथा राजेन्द्रनगर में नाले की दीवार को ऊंचा किया गया है। मोहन नगर से दिलशाद गार्डन तक मेनहॉल कवर रखवाये गये है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/सम्पादित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									रु0 लाख में	% में		रु0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	वसुन्धरा कट से साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत महाराजपुर होते हुए लिंक रोड तक साईकिल ट्रेक का निर्माण कार्य।	मै0 लालचन्द एण्ड कम्पनी	अनुबन्ध सं0 11/एफ0सी0/ई0ई0-7/16 दि0 18.04.2016	585.00	24.2.16	23.8.16	28.02.17	85%	358.25	62%	100%	501.3	86%	कार्य पूर्ण है। साईकिल ट्रेक की कुल लम्बाई 10.10 कि0मी0
4	राजेन्द्रनगर सेक्टर-2 में विभिन्न सड़को का सूदृढीकरण एवं नालियों का निर्माण कार्य।	मै0 जे0पी0 यादव	अनुबन्ध सं0 34/एफ0सी0/ई0ई0-7/16 दि0 03.05.2016	218.3	25.2.16	25.8.16	-	95%	199.90	90%	100%	199.90	90%	
5	बुज विहार योजना ब्लॉक 'बी' में सामुदायिक सैन्टर का निर्माण कार्य।	मै0 पुण्डरीकाक्ष डवलपर्स प्रा0लि0	अनुबन्ध सं0-03/ए0सी0/ई0ई0 जोन-7 दिनांक 01.04.2016	165.00	25.2.16	24.11.16	24.02.17	90%	145.00	88%	100%	145.00	88%	कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।
6	साहिबाबाद अण्डर पास हेतु पहुँच मार्ग एवं रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य।	मै0 आर0के0 त्यागी कन्स0 प्रा0लि0।	अनुबन्ध सं0-193/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-7/16 दिनांक 14.09.2016	501.98	11.08.16	10.05.17	-	40%	89.69	20%	52%	176.67	36%	कार्य प्रगति पर है।
7	सूर्य नगर पुलिस चौकी से रघुनाथ मन्दिर तक पूर्व ब्लैक टॉप सड़क पर साईकिल ट्रेक का निर्माण कार्य।	मै0 मुकेश कन्सट्रक्शन कम्पनी	अनुबन्ध सं0 2931/एफ0सी0/ई0ई0 जोन-7/16 दिनांक 06.01.2016	36.00	20.11.15	19.02.16	19.04.16	100%	26.29	73%	100%	37.41	100%	कार्य पूर्ण हो चुका है। साईकिल ट्रेक की कुल लम्बाई 2.40 कि0 मी0 है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/ सम्पादित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	मोहन नगर से हिन्दन एयर फोर्स कट तक साईकिल ट्रेक का निर्माण कार्य।	मै० राज कन्सट्रक्शन कम्पनी	अनुबन्ध सं० 275/एफ०सी०/ई० 0ई० जोन-8/16 दिनांक 21.12.2016	27.86	20.11.16	19.2.16	31.01.17	100%	14.5	52%	100%	14.5	52%	कार्य पूर्ण हो चुका है। साईकिल ट्रेक की कुल लम्बाई 2.00 कि०मी० है।
9	साहिबाबाद के निकट निर्माणाधीन अण्डरपास से जी०टी० रोड तक सड़क का निर्माण कार्य।	मै० सुरेश चन्द्र		69.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध की प्रक्रिया में है।
10	राजेन्द्र नगर स्थित सै०-2, 3 व 5 में अवशेष विभिन्न सड़कों को सुदृढीकरण का कार्य।			490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निविदा उपरान्त तकनीकी बिड स्वीकृत हो चुकी है। प्राईज बिड खोली जानी है।
11	राजेन्द्र नगर सै०-3 में मुख्य सड़क पर डिवाइडर एवं सर्विस रोड का सुदृढीकरण कार्य।	मै० अनुपम कन्सट्रक्शन कं०	अनुबन्ध सं० 341/एफ०सी०/ई० 0ई० जोन-7/17 दिनांक 30.03.2017	237.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध बन चुका है। कार्य प्रारम्भ होना है।
12	श्याम पार्क एक्शटेसन में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढीकरण कार्य।	मै० महेश चन्द्र कान्द्रेक्टर		102.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध की प्रक्रिया में है।
13	जी०टी० रोड शनि मंदिर के सामने जी०टी० रोड से शहीद नगर बस्ती तक सड़क एवं नालियों का निर्माण।	मै० अभि० बिल्डर्स	अनुबन्ध सं० 340/एफ०सी०/ई० 0ई० जोन-7/17 दिनांक 30.03.2017	104.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध बन चुका है। कार्य प्रारम्भ होना है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/देकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि/ सम्भावित तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	रु0 लाख में	% में	% में	रु0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	लाजपतनगर ब्लॉक एफ0 की सड़को का सुदृढीकरण का कार्य			127.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	निविदा आमन्त्रित की जानी है।
	कुल योग			2710.90					838.35			1079.50		

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम- 8

ब - अवस्थापना

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	₹ लाख में		% में	₹ लाख में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य														
वित्तीय वर्ष-2010-11														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष-2011-12														
वित्तीय वर्ष-2012-13														
1	लोनी रोड़ के टीला मोड़ से टीलाशहबाजपुर चौक तक पाईप लाईन रोड़ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	श्री नवीन कुमार त्यागी	614/एफ0सी0/ई0ई0-8/13 दिनांक 08.07.2013	327.43	24.06.13	23.03.14 31.03.16 31.12.16	30.14.17	85	271.84	83.02233	90	271.84	83.02	कार्य प्रगति पर है।
वित्तीय वर्ष-2014-15														
2	ग्राम भनेड़ा में प्रस्तावित तालाब का विकास।	श्री दीपक कान्हेकर	1071/एफ0सी0/ई0ई0-8/15 दिनांक 12.03.2015	8.22	16.02.15	15.05.15	31.01.2016	100	7.37	89.65937	100	7.37	89.66	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष।
वित्तीय वर्ष-2015-16														
3	वैशाली मेट्रो स्टेशन के समीप कार्पाकिंग में स्पीड बैंकर का कार्य।	श्री वशिष्ठ कन्स0 कं0	344/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनांक 11.02.2016	30.68	15.02.16	29.02.16		42	26.42	86.11	100	26.42	86.11	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष।
4	आई0टी0एस0 मोहनगर से तुलसी निकेतन दिल्ली बोर्डर तक साईकिल ट्रैक का निर्माण कार्य।	श्री प्रशांत बिल्डर्स	01/एफ0सी0/ई0ई0जोन-8/16 दिनांक 01.04.2016	698.39	03.03.16	02.12.16	31.03.17	77	588.60	84.279557	90	588.60	84.28	कार्य प्रगति पर है।
5	ग्राम भौपुरा में आन्तरिक सड़के एवं नाली का निर्माण कार्य।	श्री इरिका कन्स0	345/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनांक 11.02.2016	40.75	22.02.16	21.05.16	20.07.16	94	20.54	50.404908	100	31.15	76.44	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष।
वित्तीय वर्ष-2016-17														
6	तुलसी निकेतन आवासीय योजना में नाले के चौड़ीकरण का कार्य।	श्री मुकेश कन्स0	67/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनांक 27.05.2016	26.03	01.06.16	31.07.16	30.09.16	98	10.75	41.298502	100	21.46	82.44	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष।
7	वैशाली मल्टीलेवल कार्पाकिंग स्थल एवं प्रस्तावित साईकिल ट्रैक पर साईकिल स्टेण्ड का निर्माण कार्य।	श्री प्रोग्रेसिव इन्फ्रास्ट्रक्चर	56/एफ0सी0/ई0ई0-8/16 दिनांक 24.05.2016	14.99	19.04.16	18.07.16	30.09.16	65	7.44	49.633089	70	7.44	49.63	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक %मे	वित्तीय		भौतिक %मे	वित्तीय		
									रु0 लाख में	% मे		रु0 लाख में	%मे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	वार्ड-17, ग्राम करहैडा में बलराम द्वार से शौर्य चौक तक सड़क के दोनों ओर नाले का निर्माण कार्य।	मै0 मुकेश कन्सं0	320/एफ0सी0/ई0ई0-8/ 17 दिनोंक 14.03.2017	35.35	26.12.16	25.04.17					30		0.00	कार्य प्रगति पर है।
9	वजौराबाद रोड पर करनगेट पुलिस चौकी के पास रोटर का सुधार एवं मेरिटिक का कार्य।	मै0 गुलशन कुमार खन्ना	322/एफ0सी0/ई0ई0-8/ 17 दिनोंक 14.03.2017	58.11	26.12.16	25.04.17				0			0.00	कार्य प्रगति पर है।
10	कोयल एन्कलेव योजना से इन्द्रप्रस्थ योजना तक सैन्ट्रल वर्ज का निर्माण कार्य।	मै0 सिंघल कन्सं0 कं0		213.05	03.01.2017	02.07.2017				0			0.00	अनुबन्ध की प्रक्रिया में।
11	लोनी गाजियाबाद में बंधला फाटक, लोनी तिराहा तथा लोनी तिराहे से दिल्ली बॉर्डर तक सैन्ट्रल वर्ज का निर्माण कार्य।	मै0 भारद्वाज कन्सं0 कं0	4/एफ0सी0/ई0ई0-8/ 17 दिनोंक 06.04.2017	325.18	03.01.2017	02.10.2017				0			0.00	कार्य प्रगति पर है।
12	वार्ड-69 शालीमार गार्डन में 150 फूट रोड के निर्माण कार्य।	मै0 आर0जी0 बिल्डटेक इजी0 प्रा0लि0		107.19	04.01.2017	03.07.2017				0			0.00	अनुबन्ध की प्रक्रिया में।
13	हिण्डन एयरफोर्स स्टेशन से आई0टी0एस0 टी प्वाइंट तक सड़क का सुधार कार्य (पार्ट-ए)	मै0 आर0के0 त्यागी कन्सं0 प्रा0 लि0	2/एफ0सी0/ई0ई0-8/ 17 दिनोंक 01.04.2017	546.11	03.01.2017	02.01.2018				0			0.00	ठेकेदार द्वारा कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।
	कुल योग			2431.48					932.96			954.28		

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम:- परियोजना

ब) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की घनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹ लाख में	% में		₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6-लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड का निर्माण एवं विकास कार्य।	मै0 नवयुगा इंजी0 कं0 लि0	941/एफ0सी0/ईई-4/14 दिनांक 18.10.14	91692.00	02.11.14	29.04.17	0.00	81.00	72440.06	79.00	82.00	74328.77	81.06	कार्य प्रगति पर है। रुपया 9169 लाख का मोबलाईजेशन अग्रिम।
2	एन.एच.-24 को एन.एच.-58 से जोड़ने हेतु आर.ओ.बी. सहित (नई दिल्ली हावडा रेलवे ट्रैक वाले भाग को छोड़कर) 6-लेन लिंक रोड का निर्माण कार्य।	मै0 आई.टी.डी. सीमेन्टशन इन्डिया लि0	468/एफ.सी./ईई जोन-4, दिनांक 27.02.2014	12179.97	31.01.13	30.01.15	30.11.16	100.00	11683.83	95.55	100.00	11683.83	95.92	
3	हिण्डन कट नहर के दायें बैंक पर कनावनी पुल व एन0एच0 24 के मध्य जी0एस0बी0 व डब्ल्यू0एम0एम0 डालने का कार्य।	सिचाई विभाग द्वारा डिपोजिट मद में कार्य।		344.01								344.01	कार्य पूर्ण।	344.00 का उपभोग प्रमाण पत्र सिचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
4	हिण्डन नदी के दायें एफलक्स बन्ध (पुरा) के किनारे रेलवे पुल व जी0टी0 रोड के मध्य सड़क का निर्माण।	सिचाई विभाग द्वारा डिपोजिट मद में कार्य।		595.00								560.00	95.00	431.27 का उपभोग प्रमाण पत्र सिचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
5	दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक निर्माणधीन मैट्रो परियोजना निर्माण के फलस्वरूप हिण्डन नदी पर बने बैराज के जी0टी0 रोड पुल के अपस्ट्रीम में दायें व बायें मार्जिनल बन्ध पर सुरक्षात्मक कार्य।	सिचाई विभाग द्वारा डिपोजिट मद में कार्य।		188.00								182.74	कार्य पूर्ण।	182.74 का उपभोग प्रमाण पत्र सिचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (रु० लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्त की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
									% में	रु० लाख में		% में	रु० लाख में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	जी०टी० रोड एवं एन०एच० 24 को जोड़ने वाली सड़क (हिण्डन कट केनाल के समानान्तर) के एलाइनमेन्ट में हिण्डन रिवर ट्रैक पर आर०यू०बी० का निर्माण एवं सड़क का निर्माण कार्य।	रेलवे विभाग द्वारा कराया जा रहा है।		1780.00								1254.68	कार्य पूर्ण।	रेलवे विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गयी है।
7	हिण्डन नदी के समानान्तर हिण्डन कट केनाल के किमी० 0.23 पर पुल का निर्माण कार्य।	सिचाई विभाग द्वारा डिपोजिट मद में कार्य।		242.26								200.00	95.00	सिचाई विभाग द्वारा रु० 195.48 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है।
8	साहिबाबाद-गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित हिण्डन ब्रिज सं० 234 के समीप निर्माणाधीन रेलवे अप्ठर पास हेतु एप्रोच रोड तथा वसुन्धरा से जी०टी० रोड यातायात सुगम संचालन हेतु सड़को का निर्माण कार्य।	सिचाई विभाग द्वारा डिपोजिट मद में कार्य।		502.09								200.00	20.00	
	कुल योग			107523.33					84123.89			88754.03		

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
अवस्थापना निधि से कराये जा रहे कार्यों की प्रगति एवं शिड्यूल

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017
प्रारूप-क

अभियंत्रण खण्ड-विद्युत (जी0एम0पी0)

क्र.सं.	कार्य का नाम	फर्म/ ठेकेदार का नाम	कार्य की भौतिक मात्रा	कार्य की अनुबन्धित धनराशि (₹0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक % में	वित्तीय		भौतिक % में	वित्तीय		
									₹0 लाख में	% में		₹0 लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं इससे पूर्व के कार्य														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2010-11														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2011-12														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2012-13														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2013-14														
1	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना में 33/11 केवी सबस्टेशन से 33 केवी लाईन बनाने का कार्य।	मै0 मुकेश वर्मा एण्ड कं0	629/FC/EEE/13 Dt. 01.08.13	118.00	01.08.13	31.01.14	-	85%	72.99	78%	85%	72.99	78%	यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तगत की प्रक्रिया में
वित्तीय वर्ष-2014-15														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2015-16														
2	गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से विजयनगर पुलिस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक विद्युत पोल/लाईन शिफ्टिंग एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै0 भारद्वाज इलै0 कं0	115/FC/EE-E/15 Dt. 22-08-2015	58.19	16.07.15	15.09.15	15.01.2017	100%	46.46	80%	100%	46.46	80%	कार्य पूर्ण पथ प्रकाश, नगर निगम को हस्तगत की प्रक्रिया में।
3	मेरठ रोड पर भट्टा नं0-5 चौराहे से लेकर राजनगर एक्सटेंशन चौराहे तक तथा राजनगर एक्सटेंशन चौराहे से हापुड रोड की तरफ आर0ओ0बी तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक 11 केवी पोल एवं लाईन	मै0 गर्ग इलै0 स्टोर	122/FC/EE-E/15 Dt. 01.09.15	50.73	20.05.15	19.08.15	30.11.2016	100%	34.13	70%	100%	34.13	70%	विद्युत विभाग को हस्तांतरण की प्रक्रिया में।

4	मोदीनगर के विभिन्न स्थानों पर सोलर बिलिंकर लगाने का कार्य।	मै0 बालाजी कन्स0	397/FC/EEE/16 Dt. 30.03.2016	23.88	01.04.2016	31.05.2016	-	100%	7.28	68%	100%	7.28	68%	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में।
5	मुरादनगर के विभिन्न स्थानों पर सोलर बिलिंकर लगाने का कार्य।	मै0 वैसीफिक इंजी0	6/FC/EEE/16 Dt. 06.04.2016	6.97	11.04.2016	10.05.2016	-	100%	5.05	73%	100%	5.05	73%	कार्य पूर्ण।
6	गाजियाबाद शहर के विभिन्न स्थानों पर सोलर बिलिंकर लगाने का कार्य।	मै0 बालाजी कन्स0	365/FC/EEE/16 Dt. 24.02.2016	23.88	27.02.2016	28.04.2016	-	100%	19.07	80%	100%	19.07	80%	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में।
7	मुरादनगर के विभिन्न स्थानों पर सेमी हाईमास्ट लाईट लगाने का कार्य।	मै0 अमन इलै0	92/FC/EEE/16 Dt. 22.06.2016	4.04	04.07.2016	03.08.2016	-	90%	0.00	0%	100%	0	0%	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में।
8	मेरठ रोड तिराहे पर नोएडा साईड में जाने वाली सर्विस रोड एवं सीवर लाईन डालने में बाधक 11 केवी एवं 33 केवी लाईन/पोलों को शिफ्ट करने का कार्य।	मै0 दीपांशी कन्स0 कम्पनी	132/FC/EEE/16 Dt. 25.07.2016	12.43	25.07.2016	25.10.2016	31.11.2016	80%	0.00	0%	100%	0.00	0%	कार्य पूर्ण/विद्युत विभाग को हस्तांतरण की प्रक्रिया में।
9	मेरठ रोड तिराहे पर स्थित नवनिर्मित ग्रेड सेपरेटर पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै0 कैपिटल कन्स0	237/FC/EEE/16 Dt. 16.11.2016	5.85	01.09.2016	19.11.2016	-	80%	0.00	0%	100%	0	0%	कार्य पूर्ण/हस्तांतरण की प्रक्रिया में।
10	राजनगर एक्स0 चौराहे पर निर्माणाधीन स्लिप रोड के 33 केवी लाईन को भूमिगत करने का कार्य।	मै0 एस.एस.आर. इलै0 प्रा0लि0	158/FC/EEE/16 Dt. 12.08.2016	16.83	20.08.2016	19.11.2016	-	70%	9.76	58%	100%	9.76	58%	कार्य पूर्ण यू0पी0सी0एल0 को हस्तागत की प्रक्रिया में।
11	नेहरूनगर स्थित नेहरू स्टेडियम में पूर्व में लगे 25 केवीए ट्रांसफार्मर के सीन पर 100 केवीए ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य।	मै0 शर्मा इलै0 वर्क्स	202/FC/EEE/16 Dt. 19.09.2016	7.19	22.09.2016	21.10.2016	-	60%	3.77	52%	80%	3.77	52%	कार्य प्रगति पर
12	नेहरूनगर स्थित नेहरू स्टेडियम में लगी लाईटों के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	मै0 आरुषि कन्स0 कम्पनी	118/FC/EEE/16 Dt. 16.07.2016	2.91	26.05.2016	25.05.2017	-	70%	0.00	0%	80%	0	0%	कार्य प्रगति पर
13	ए0बी0ई0एस0 तिराहे के सामने इन्डस्ट्रियल एरिया में सर्विस रोड पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	मै0 बालाजी कन्स0	180/FC/EEE/16 Dt. 31.08.2016	8.61	02.09.2016	01.10.2016	-	90%	0.00	0%	100%	0	0%	कार्य पूर्ण/हस्तांतरण की प्रक्रिया में।
राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र														
14	राजनगर एक्स0 तटबंध मार्ग पर ट्रंक सीवर नाला निर्माण में बाधक 33/11 केवी विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 राजेश्वर बिल्डर्स	102/FC/EEE/15 Dt. 14.08.2015	12.24	10.07.2015	09.10.2015	-	80%	8.94	73%	90%	8.94	73%	कार्य प्रगति पर
15	राजनगर एक्स0 क्षेत्र के मुख्य तटबंध मार्ग पर एसटीपी के निकट से डी तक सीवर लाईन में बाधक 33/11 केवी विद्युत	मै0 राजेश्वर बिल्डर्स	115/FC/EEE/16 Dt. 12.07.2016	40.94	03.06.2016	02.11.2016	-	90%	36.42	89%	95%	36.42	89%	कार्य प्रगति पर

16	राजनगर एक्स0 तटबंध मार्ग गेप संख्या-8 पर ट्रंक सीवर लाईन में बाधक पोल/लाईन शिपिंग का कार्य।	मै0 राजेश्वर बिल्डर्स	117/FC/EEE/16 Dt. 15.07.2016	4.84	16.07.2016	15.08.2016	-	100%	3.33	69%	100%	3.33	69%	कार्य पूर्ण। अन्तिम विचलन की स्वीकृति में।
17	राजनगर एक्स0 में प्राधिकरण द्वारा निर्मित 24 मी0, 30 मी0 व 45 मी0 चौड़े मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था एवं अनुरक्षण तथा वार्षिक संचालन का कार्य। 1. स्थापना का कार्य। 2. अनुरक्षण का कार्य।	मै0 विशाल इलै0	230/FC/EEE/16 Dt. 17.10.2016	75.50	21.10.2016 21.10.2016	31.01.2017 20.10.2017	31.01.2017	80%	42.37	0%	90%	0	42..37%	कार्य प्रगति पर
18	राजनगर एक्स0 तटबंध मार्ग पर ट्रंक सीवर लाईन/नाला निर्माण में बाधक 33/11 केवी विद्युत लाईन को भूमिगत करने का कार्य।	मै0 सुप्रीम बिल्डवैल प्रा0लि0	129/FC/EEE/16 Dt. 23.07.2016	158.98	08.07.2016	09.04.2017	-	50%	44.27	28%	80%	109.7	69%	कार्य प्रगति पर
19	राजनगर एक्स0 क्षेत्र में मोरटी मोड से मोरटी गांव को जाने वाली 24 मी0 चौड़ी सड़क के निर्माण में बाधक विद्युत पोल/लाईन शिपिंग का कार्य।	मै0 शर्मा इलै0 वर्क्स	212/FC/EEE/16 Dt. 26.09.2016	5.31	02.09.2016	01.10.2016	-	90%	3.57	67%	100%	3.57	67%	कार्य पूर्ण।
20	प्राधिकरण की स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के स्टाफ क्वार्टर कर्पूरीपुरम में लगी लाईटों के वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	मै0 शर्मा इलै0 वर्क्स	-	10.15	24.11.2016	23.11.2017	-	25%	0.00	0%	33%	0	0%	कार्य प्रगति पर।
21	राजनगर एक्स0 चौराहे से आईएमटी संस्थान के सम्मुख स्थित सर्विस रोड के सुदृढीकरण/शिपिंग में बाधक	मै0 मुकेश वर्मा एण्ड कं0	323/FC/EEE/17 Dt. 14.03.2017	87.37	29.12.2016	28.04.2017	-	-	0.00	0%	-	0	0%	कार्य प्रगति पर।
22	हापुड चुंगी चौराहे पर यातायात सुचारु रूप के संचालन हेतु पलाई ओवर के एलाइनमेंट में आने वाली 33 केवी एवं 11 केवी विद्युत लाईन शिफ्ट करने का	मै0 पुण्डरीकांक्ष डवलपर्स प्रा0लि0	-	174.40	03.01.2017	02.07.2017	-	-	0.00	0%	-	0	0%	अनुबन्ध की कार्यवाही में।
23	मुरादनगर रावली रोड पर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	मै0 भारद्वाज इलै0 कं0	-	12.71	-	-	-	-	0.00	0%	-	0	0%	अनुबन्ध की कार्यवाही में।
24	डायमण्ड तिराहे से चिपियाना खुर्द रेलवे फाटक तक निर्माणाधीन साईकिल ट्रैक पर 21 वॉट एल0ई0डी0 सोलर लाईट की स्थापना एवं पूर्व में लगी लाईटों की मरम्मत का कार्य।	मै0 शर्मा कन्स0 कं0	अनुबन्ध की प्रक्रिया में।	14.53	25.12.2016	24.03.2017	-	50%	0.00	0%	70%	0	0%	अनुबन्ध की कार्यवाही में।

	कुल योग		936.48					337.41			360.47		
--	---------	--	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--------	--	--

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति आख्या**

रिपोर्टिंग तिथि- 31 मार्च, 2017

जोन का नाम: -विद्युत (प्रथम) टी0एच0ए0

ब) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबंध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	₹ लाख में	% में	% में	₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष-2012-13														
--	NIL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2013-14														
--	NIL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
वित्तीय वर्ष-2014-15														
1	आरधना टाकिज कट से मोहन नगर चौराहे तक सैन्ट्रल वर्ज पर लगे स्ट्रीट लाईट आक्टोगोलन पोल उखाडने एवं दायी पट्टी पर लाईट लगाने का (पार्ट-ए)	मै0 सुप्रीम बिल्डवैल प्रा0लि0	1040/FC/EEE/15 Dt. 16.02.15	9.36	23.01.15	22.03.15	--	100%	4.90	50%	100%	4.90	50%	समयवृद्धि एवं कार्य अन्तिम विचलन की स्वीकृति में।
2	मोहन नगर चौराहे से ईदगाह मजार (132 केवी लाईन कासिंग) तक सैन्ट्रल वर्ज पर स्थित आक्टोगोलन पोल हटाने एवं सडक के दोनों ओर साइडों पर लाईट लगाने का कार्य। (पार्ट-सी)	मै0 एस0एस0 कन्स0 कं0	1067/FC/EEE/15 Dt. 09.03.15	13.97	09.03.15	30.05.15	--	100%	9.94	75%	100%	9.94	75%	कार्य पूर्ण अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया में।
3	220 केवी एच.टी. लाईन कासिंग से नया बस अडडा (फलाई ओवर) गाजियाबाद तक सैन्ट्रल वर्ज पर स्थित आक्टोगोलन हटाने एवं रोड के दोनों साइडों पर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य। (पार्ट-बी)	मै0 शर्मा इलै0 वक्सं	1069/FC/EEE/15 Dt. 11.03.15	13.44	20.03.15	19.05.15	<u>30.04.16</u> <u>31.10.16</u>	100%	10.78	80%	100%	10.78	80%	कार्य पूर्ण। अन्तिम स्वीकृति की प्रक्रिया में
4	आरधना टाकिज कट से मोहन नगर चौराहे तक बांयी पट्टी पर आक्टोगोलन पोल लगाकर स्ट्रीट लाईट लगाने का (पार्ट-बी)	मै0 दीपांशी कन्स0 कं0	1051/FC/EEE/15 Dt. 26.2.15	20.25	21.09.15	20.12.15	--	--	--	--	--	--	--	स्थल प्राप्त न होने के कारण अनुबंध निरस्तीकरण की प्रक्रिया में।
5	करन गेट पुलिस चौकी से शालीमार गार्डन 100 फुटा रोड तक सडक चौडिकरण में बाधक विद्युत लाइन शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 एस0एस0 कन्स0 कं0	1066/FC/EEE/15 Dt. 09.03.15	41.08	01.02.15	31.03.15	<u>15.02.16</u> <u>15.04.17</u>	35%	9.27	23%	35%	9.27	23%	कार्य प्रगति पर है।
वित्तीय वर्ष-2015-16														
--	NIL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	कार्य की धनांक (₹ लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति
								भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय		
								% में	₹ लाख में	% में	% में	₹ लाख में	% में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
वित्तीय वर्ष-2016-17														
6	साहिबाबाद अण्डर पास हेतु पहुँच मार्ग में बाधक 11 केवी0 एच.टी. लाईन एवं ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 अर्जुन वंश इन्फ्रा0 प्रा0लि0	197/FC/EEE/16 Dt. 16.09.16	2.68	6.07.16	5.08.16	--	--	--	--	100%	--	--	कार्य पूर्ण/अन्तिम स्वीकृति की प्रक्रिया में।
राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र														
7	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में अजनारा इन्टीग्रेटेड के सामन 45 मी0 चौडी सडक पर नाले में आ रहे विद्युत पोलों की शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 भारद्वाज इलै0	1011/FC/EE(E)/15 Dt. 19.01.15	15.96	15.12.14	28.2.15	--	100%	15.96	100%	100%	15.96	100%	कार्य पूर्ण।
8	राजनगर एक्सटेंशन तटबंध मार्ग पर ट्रंक सीवर नाला निर्माण में बाधक 33/11 केवी0 विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 राजेश्वर बिल्डर्स	102/FC/EE(E)/15 Dt. 14.08.15	12.24	10.07.15	09.10.15	--	80%	8.94	67%	85%	8.94	67%	कार्य प्रगति पर
9	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के मुख्य तटबंध मार्ग पर एसटीपी के निकट से डी तक सीवर लाइन में बाधक 33/11 केवी0 विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 राजेश्वर बिल्डर्स	115/FC/EE(E)/16 Dt. 12.07.16	38.86	03.06.16	02.11.16	--	90%	25.25	65%	90%	25.25	65%	कार्य प्रगति पर
10	राजनगर एक्सटेंशन तटबंध मार्ग गेप सं0 8 पर ट्रंक सीवर लाईन में बाधक पोल/लाईन शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 राजेश्वर बिल्डर्स	117/FC/EE(E)/16 Dt. 15.07.16	4.81	16.07.16	15.08.16	--	100%			100%			कार्य पूर्ण। अन्तिम विचलन की स्वीकृति में
11	राजनगर एक्सटेंशन में प्राधिकरण द्वारा निर्मित 24 मी0, 30 मी0 व 45 मी0 चौडे मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था एवं अनुरक्षण तथा वार्षिक संचालन का कार्य। 1- <u>LFkkiuk dk dk;Z</u> 2- <u>yugj{k.k dk dk;Z</u>	मै0 विशाल इलै0	230/FC/EE(E)/16 Dt. 17.10.16	75.50			--				10%			कार्य प्रगति पर
12	राजनगर एक्सटेंशन तटबंध मार्ग पर ट्रंक सीवर लाईन/नाला निर्माण में बाधक 33/11 केवी0 विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का कार्य।	मै0 सुप्रीम बिल्डवेल प्रा0लि0	129/FC/EE(E)/16 Dt. 23.07.16	158.98	08.07.16	09.04.17	--	50%	44.27	28%	80%	109.71	69%	कार्य प्रगति पर
13	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में मोरटी मोड से मोरटी गांव को जाने वाली 24 मी0 चौडी सडक के निर्माण में बाधक विद्युत पोल/लाईन शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 शर्मा इलै0 वक्स	212/FC/EE(E)/16 Dt. 26.09.16	5.31	02.09.16	01.10.16	--	90%	3.57	67%	100%	3.57	67%	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	कार्य का नाम	फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की धनांक (₹0 लाख में)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबंध अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	गत माह तक प्रगति			आलोच्य माह तक प्रगति			अभ्युक्ति		
								भौतिक		वित्तीय		भौतिक			वित्तीय	
								% में	₹0 लाख में	% में	₹0 लाख में	% में	₹0 लाख में		% में	₹0 लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14	वैशाली सेक्टर 9 जज कालोमी स्थित यू.जी.आर के निकट प्रस्तावित एप्रोच रोड में बाधक विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य।	मै0 कैपिटल कन्स0	--	23.61	2.01.17	1.04.17	--	--	--	--	--	--	--	कार्य प्रगति पर पत्रावली अनुबंध की प्रक्रिया में।		
15	हिण्डन ऐयर फोर्स चौराहे से करहेडा पुल तक सडक के दोनों साइडों पर निर्माणाधीन साईकिल ट्रैक पर एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य।	मै0 कैपिटल कन्स0	--	26.81	2.01.17	1.04.17	--	--	--	--	--	--	--	कार्य प्रगति पर पत्रावली अनुबंध की प्रक्रिया में।		
16	डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क राजेन्द्र नगर की प्रकाश व्यवस्था का वार्षिक अनुरक्षण व संचालन का कार्य।	मै0 दीपांशी कन्स0कं0	298/FC/EEE/17 Dt. 09.01.17	5.02	08.10.16	07.10.17	--	--	--	--	40%	1.62	33%	कार्य प्रगति पर		
				467.88					132.88			199.94				